

„Conservarea și Revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni” – Acoperiș reabilitat –



Executantul a terminat cu succes reabilitarea acoperișului și întărirea structurii portante la Conacul Benedek din Municipiul Gheorgheni. În jur de 18 mii de șițe au fost înlocuite cu piese noi din lemn de brad. Cele două cruci, galvanizate, au



fost repuse la locul lor tradițional, pe coama monumentului de cat. B.

Lucrările de reabilitare la Casa Creației Populare progresează în ritm bun. – rezumă dirigințele de șantier al S. C. Hurom Buda S. R. L.



Relația dintre noi, și proiectant este una foarte operativă, din moment ce pentru fiecare dintre noi constituie un aspect prioritar faptul, că reabilitarea vizează unul dintre cele mai reprezentative clădiri din zonă.

Sarpanta și planșeul, prezentând improvizații multiple, consolidări și degradări, grinzile fiind chiar tăiate pe mai multe locuri – au fost reabilite profesional prin, completarea cărpilor degradate, dublarea/înlocuirea grinzilor, întărirea îmbinărilor.

Elementele nou introduse au fost tratate cu material ignifug.

Executantul a acordat atenție specială menținerii formei originale, arcuite a acoperișului.

Două dintre cele trei coșuri de fum aflate în monument au fost reconstruite, iar cel amenajat ulterior a fost înlăturat.

În pod lucrările se vor continua și în ultimele zile ale anului – se termină reabilitarea lucarnelor, schimbarea șitelor de la streșină și de la intrarea în pivniță.

Pe lângă lucrările de reabilitare la fața locului, în ultimele săptămâni executantul a efectuat multe dintre lucrările pregătitoare. De ex. tâmplăriile pridvorului și obloanele ferestrelor sunt gata pentru a fi readuse la locul lor.

Reabilitarea pivniței s-a terminat mai bine de-o lună, ca ultim pas a rămas numai schimbarea învelitoareii de șită de pe acoperișul intrării.

Executantul a ales să efectueze lucrări





dinspre pivniță în sus, și dinspre acoperiș în jos, astfel la începutul anului 2016 lucrările vor ajunge deja la nivelul sălilor de expoziție și atelier etnografic.

În ianuarie, 2016 conform planurilor, una dintre provocările profesionale o va reprezenta întărirea soclului. De asemenea, necesită multă atenție și sistemul de drenaj, deoarece apele pluviale adunate la nivelul fundației au dus la degradarea acesteia – soluționarea profesională este urgentă.

În interiorul clădirii se va reabilita planșeul

inferior, podeaua și tavanul. Totul trebuie efectuat cu multă grijă, pentru salvarea câtor mai multe elemente din construcția veche.

Pe lângă lucrările de bază, în vederea funcționării conform cerințelor contemporane, se necesită diferite lucrări complementare, cum ar fi racordarea la sistemul de electricitate de joasă tensiune, instalarea unor sobe de teracotă, instalarea unui boiler pentru a avea acces permanent la apă caldă.

Conform expertizei, în cadrul proiectului de conservare și revitalizare se va interveni doar strictul necesar, iar lucrările planificate se pot efectua fără a influența negativ structura existentă a monumentului.

| www.eeagrants.org | www.fonduri-patrimoniu.ro | www.gheorgheni.ro | www.conacbenedek.ro



Proiect finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” Schema de granturi mici.