

## „Conservarea și Revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul Gheorgheni” – *Înspre un mediu tradițional veritabil* –

În incinta monumentului de categoria B., schimbarea înspre un mediu tradițional veritabil este din ce în ce mai vizibilă și mai puternică. Executantul a continuat lucrările de conservare în ritm bun și în ianuarie-februarie, optând pentru soluționarea unor probleme la care se poate lucra pe timp de iarnă.

Conform raportului de specialitate lunară a dirigintelui de șantier, în luna ianuarie s-au întărit scândurile fațadei vestice, iar apoi s-a curățit podul. Astfel acoperișul este gata: s-a subinfectat tencuiala timpanului estic, cele două coșuri de fum au fost întărite, s-a demontat cel improvizat, construit ulterior; de asemenea, s-au demontat consolidările improvizate din anii '90, elementele degradate și atacate biologic au fost schimbate; s-au consolidat grinzile planșeului, prin dublare, astfel redându-se logica structurală originală; s-a demontat învelitoarea din șită necorespunzătoare și deteriorată, fiind refăcută tot din șită în mod tradițional, păstrând forma arcuită și



dimensiunile acoperișului; la fel, s-au montat luminatoarele ornamentale din lemn cu plase antipasari, iar ca un ultim pas s-a întărit și fațada vestică. Cei care se plimbă prin zonă pot admira deja imaginea nouă-veche a conacului.

Lucrările se continuă cu elan la parter.

Elementele planșeului din lemn au fost curățate superficial cu soluții speciale de restaurare, pentru eliminarea funinginei de pe interfața planșeului. Elementele înlocuite corespund și se potrivesc din punct de vedere estetic. Materialul de lemn nou înglobat în structură s-a tratat conform cerințelor specifice (antiseptic, ignifug, etc.).

În luna ianuarie s-a montat instalația electrică prin tuburi de protecție antiex, s-a montat structura interioară de susținere a planșeului din lemn și înlocuirea elementelor degradate.

S-a realizat structura interioară de lemn din grinzi și rigle ale planșeului de la parter, peste stratul din pietriș anticapilaritate.

Pentru soluționarea problemei adâncimii necorespunzătoare de fundare, după ce s-a înlăturat stratul de pământ care nu lăsaseră fundațiile să se aerisească, conform planurilor, se realizează un strat de termoizolație la nivelul fundațiilor pe principiul fundații ferite de îngheț. Au fost schimbate tălpile din lemn ale pereților exteriori cu un strat de hidroizolație dedesubt. Un efort semnificativ înseamnă la momentul de față și realizarea



sistemului de drenaj, perimetral fundațiilor.

O muncă de sisif a însemnat înlăturarea vopselei de ulei de pe ferestrele și ușile conacului – o săptămână întregă a însemnat pentru un om, de ex. curățirea ușii celei mai vechi, originale. Pentru a reveni la varianta originală, ușa din fațada estică a fost înlăturată, în locul acesteia amenajându-se loc pentru o fereastră.

În interior, la nivelul sălilor de expoziție și atelier etnografic se lucrează la demolarea tencuielilor vechi, ceea ce a dus la o știre neașteptată de nimeni: **s-a găsit zugrăveala originală pe o porțiune de zid.** Restauratorii s-au și apucat de desfacerea tencuielilor și conservarea porțiunii valoroase, despre care vom relata mai multe în ediția următoare a newsletterului nostru.

În cazul în care condițiile meteo rămân primăvăratice, în luna martie se poate lucra la fațada estică, elementul poate cel mai valoros al conacului. Reconstruirea prispei și zugrăvelile de asemenea necesită o vreme mai stabilă, călduroasă.

| [www.eeagrants.org](http://www.eeagrants.org) | [www.fonduri-patrimoniu.ro](http://www.fonduri-patrimoniu.ro) | [www.gheorgheni.ro](http://www.gheorgheni.ro) | [www.conacbenedek.ro](http://www.conacbenedek.ro)

*Proiect finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” Schema de granturi mici.*

